Градилиште: Изградња пруге Нови Сад - Суботица, деоница 2 (Ознака и број)

Сектор: (број)

Објекат: Мост на км 117+155,43 (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 1

Врста рада:	Грађ. норма	Обрач. Нацрта	Поз. Предрач.
Преднапрезање конструкције	Шифра	бр.	Тачка 1 Понуде бр. 44-12889 од бр. 19.10.2023

Јединична цена 41,00 РСД По кг уграђене ужади — Мера: кг

А =	Б =	А + Б =	Месечно:	Укупно
			ПРЕНЕТО:	0

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ ЗА I ПРИВРЕМЕНУ СИТУАЦИЈУ

за период од 01.11.2023 до 30.11.2023.

Преднапрезање носача - поља распонске конструкције вијадукта:

- поља распона 24,6 м:

(П2-П3; П31-П32; П36-П37)

3 поља * 6.097,06 кг = 18,291.18 кг

- поља распона 32,6 м:

(П3-П4; П10-П11; П16-П17; П20-П21; П21-П22; П30-П31)

6 поља * 13.607,17 кг = 81,643.02 кг

Укупно Преднапрезање: 99,934.20 кг

за извођача:

Комора инжењера Србије — Бојан С. Арсенијевић, дипл. грађ. инж. 410 С430 06 — Одговорни извођач радова

датум овере: 01.12.2023

за наручиоца:

Комора инжењера Србије — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. 410 Г222 10

датум овере: 13.12.2023

	99,934.20	
ЗА ПРЕНОС:		99,934.20

Градилиште: Изградња пруге Нови Сад - Суботица, деоница 2 (Ознака и број)

Сектор: (број)

Објекат: Мост на км 117+155,43 (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 1

Врста рада:	Грађ. норма	Обрач. Нацрта	Поз. Предрач.
Инјектирање каблова	Шифра	бр.	Тачка 2 Понуде бр. 44-12889 од бр. 19.10.2023

Јединична цена 24,00 РСД По кг уграђене ужади Мера: кг

А =	Б =	А + Б =	Месечно:	Укупно
			ПРЕНЕТО:	0

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ ЗА I ПРИВРЕМЕНУ СИТУАЦИЈУ

за период од 01.11.2023 до 30.11.2023.

Инјектирање каблова - поља распонске конструкције вијадукта:

- поља распона 24,6 м:

0 поља * 6.097,06 кг = 0.00 кг

- поља распона 32,6 м:

(П3-П4; П4-П5; П5-П6; П6-П7; П7-П8; П8-П9; П9-П10; П10-П11)

8 поља * 13.607,17 кг = 108,857.36 кг

Укупно Преднапрезање: 108,857.36 кг

за извођача:

датум овере: 01.12.2023.

за наручиоца:

датум овере: 13.12.2023

	108,857.36	
ЗА ПРЕНОС:		108,857.36